



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-15

OPINIA NR: 31B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr 26 M 3B** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W TRAKCIE KONTROLI KOMINIARSKIEJ STWIERDZONO ŻE W POMIESZCZENIU POKOJU ZNAJDUJE SIĘ WENTYLACJA GRAWITACYJNA ORAZ PRZEWÓD KOMINOWY DO PODŁĄCZENIA PIECA KAFLOWEGO.
2. ZEZWALA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU DYMOWEGO DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
3. DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU KOMINOWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ WKŁAD KWASOODPORNY O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 060 366 526

Inspektor ds. technicznych
Jacek Lechowicz
7 11



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2016-12-01

Protokół odbiorczy nr: 368B/2016

Zdokonanej kontroli -ogłędzin przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku: mieszkalny położonym w Bielsko-Biała przy Słowackiego nr 26, będącym własnością ADM

Ogłędziny- kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk. Protokół sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.U.nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku kontroli-ogłędzin obejmujących stan użytkowy budynku stwierdzono co następuje:

1.M1 Dobudowano przewód wentylacyjny do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21.

2.M4 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150

i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

3.M4 a Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

4.M5 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150

i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

5. M2 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód wentylacji do pokoju z wkładów kominowych spiro.fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21.

Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym o śr.fi.150 przewód dymowy pod kominek Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód spalinowy z piecyka gazowego 2-funkcyjnego i zakończono daszkiem.

6.M3 Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód wentylacji kuchni i założono kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21

Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód spalinowy z piecyka gazowego 1-funkcyjnego i zakończono daszkiem.

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526

7. M3b Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.
Dobudowano przewód wentylacyjny do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych spiro o śr.fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21
Dobudowano przewód kominowy do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych żaroodpornych o śr.fi.150 .Przewód zakończono drzwiczkami rewizyjnymi żaroodpornymi.
8.Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne ciąg w normie.

Inne uwagi:

Przewody wentylacyjne zakończono bocznymi wylotami ponad dachem.

Protokół wydaje się celem: Oddania do użytku

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominarski)

Mistrz Kominarski
Jarosław Fajrzyk
nr upr. 2930/03
tel. 606 666 526