



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK  
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5  
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2016-12-01

## Protokół odbiorczy nr: 368B/2016

Zdokonanej kontroli -ogłędzin przewodów kominowych i podłączeń dymowych , spalinowych, wentylacyjnych

oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku: **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Słowackiego nr 26**, będącym własnością **ADM**

Ogłędziny- kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Jarosław Fajfrzyk**. Protokół sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.U.nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

**W wyniku kontroli-ogłędzin obejmujących stan użytkowy budynku stwierdzono co następuje:**

1.M1 Dobudowano przewód wentylacyjny do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21.

2.M4 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150

i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

3.M4 a Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

4.M5 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150

i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód powietrzno-spalinowy pod piecyk gazowy 2-funkcyjny do pomieszczenia kuchni.

5. M2 Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.

Dobudowano przewód wentylacji do pokoju z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21.

Zabezpieczono wkładem kominowym żaroodpornym o śr.fi.150 przewód dymowy pod kominiek Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód spalinowy z piecyka gazowego 2-funkcyjnego i zakończono daszkiem.

6.M3 Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód wentylacji kuchni i założono kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21

Zabezpieczono wkładem kominowym kwasoodpornym fi.150 przewód spalinowy z piecyka gazowego 1-funkcyjnego i zakończono daszkiem.

Mistrz Kominarski  
**Jarosław Fajfrzyk**  
nr upr. | 2930/03  
tel. 606 | 366 526

7. M3b Dobudowano przewód wentylacji kuchni oraz łazienki z wkładów kominowych spiro fi.150 i zakończono kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 14x21.  
Dobudowano przewód wentylacyjny do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych spiro o śr.fi.150 i zakończono kratką wentylacyjną o wymiarach 14x21  
Dobudowano przewód kominowy do pomieszczenia pokoju z wkładów kominowych żaroodpornych o śr.fi.150 .Przewód zakończono drzwiczkami rewizyjnymi żaroodpornymi.  
8.Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne ciąg w normie.

**Inne uwagi:**

Przewody wentylacyjne zakończono bocznymi wylotami ponad dachem.

Protokół wydaje się celem: Oddania do użytku

Opiniodawca:  
(uprawniony mistrz kominarski)

Mistrz Kominarski  
Jarosław Fajrzyk  
nr upr. 2930/03  
tel. 606 666 526